

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO APETEUA - MARACANÃ - PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PERÍODO E VALOR (R\$)						%
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.567,47	100% 1.567,47						0,19%
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO	58.806,36	100% 58.806,36						7,20%
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	37.278,19	40% 14.911,28	60% 22.366,91					4,56%
4	ESQUADRIAS	93.910,31		40% 37.564,12	60% 56.346,19				11,49%
5	VIDROS	7.589,61						100% 7.589,61	0,93%
6	COBERTURA	2.187,50		30% 656,25	30% 656,25	40% 875,00			0,27%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.382,64			40% 5.353,06	30% 4.014,79	30% 4.014,79		1,64%
8	REVESTIMENTO	50.123,05				40% 20.049,22	60% 30.073,83		6,13%
9	PAVIMENTAÇÃO	125.852,48				40% 50.340,99	60% 75.511,49		15,40%
10	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	15.369,05				40% 6.147,62	60% 9.221,43		1,88%
11	PINTURA	26.768,02				38% 10.171,85	12% 3.212,16	50% 13.384,02	3,28%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	117.247,90					60% 70.348,74	40% 46.899,16	14,35%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	134.018,43			60% 80.411,06	40% 53.607,37			16,40%

14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	97.553,60			25%	24.388,40	25%	24.388,40	25%	24.388,40	50%	10.704,19	50%	10.704,19	11,94%
15	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	21.408,38					100%	4.024,26							2,62%
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES - AR CONDICIONADO CENTRAL	4.024,26					100%	4.024,26							0,49%
17	GÁS COMBUSTÍVEL	2.765,12					100%	2.765,12							0,34%
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	4.411,04													0,54%
19	SERVIÇOS FINAIS	2.885,68													0,35%
	Total da Parcela	817.149,09	75.285,11	60.587,28	167.154,96	176.384,62	227.475,03	110.262,10	100,0%						
	Percentual Simples		9,21%	7,41%	20,46%	21,59%	27,84%	13,49%							
	Total Acumulado		75.285,11	135.872,39	303.027,35	479.411,97	706.887,00	817.149,09							
	Percentual Acumulado		9,21%	16,62%	37,08%	58,67%	86,51%	100,0%							