



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁ/PA
CNPJ: 04.880.258/0001-80

PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁ/PA	MUNICÍPIO/UF:	MARACÁ/PA
OBJETO	CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO LIBERDADE		
ENDEREÇO	MARACÁ/PA		
PRAZO	3 MESES	REFERÊNCIA	SINAPI JUN. 2023 - DESONERADA - SEOP MAIO 2023 - ORSE JUL. 2023
VALOR	R\$ 326.584,43		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	WALACE MURILO L. VALADARES	DATA BASE	31/07/2023
ART	PA20231002289	REGISTRO	1518235638

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
2	CAPTAÇÃO - POÇO PROFUNDO (100m)	R\$ 76.078,35	50,00%	50,00%	
			R\$ 38.039,18	R\$ 38.039,18	
3	ELEVATÓRIA	R\$ 67.046,31	40,00%	40,00%	20,00%
			R\$ 26.818,52	R\$ 26.818,52	R\$ 13.409,26
4	CASA DE OPERAÇÃO	R\$ 13.278,04		100,00%	
				R\$ 13.278,04	
4	TRATAMENTO	R\$ 1.359,47		100,00%	
				R\$ 1.359,47	
5	RESERVATÓRIO ELEVADO	R\$ 67.477,36	40,00%	40,00%	20,00%
			R\$ 26.990,94	R\$ 26.990,94	R\$ 13.495,47



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁ/PA
CNPJ: 04.880.258/0001-80

6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	R\$	43.523,46	50,00%	50,00%	
				R\$ 21.761,73	R\$ 21.761,73	
7	LIGAÇÕES DOMICILIARES	R\$	30.140,72	50,00%	50,00%	
				R\$ 15.070,36	R\$ 15.070,36	
8	SISTEMA ELÉTRICO	R\$	9.007,01		50,00%	50%
					R\$ 4.503,51	R\$ 4.503,51
9	URBANIZAÇÃO	R\$	18.673,71			100,00%
						R\$ 18.673,71
	TOTAL	R\$	326.584,43			
	TOTAL DO MÊS			R\$ 128.680,73	R\$ 147.821,75	R\$ 50.081,95
	TOTAL (%)			39,40%	45,26%	15,34%
	ACUMULADO NO MÊS (R\$)			R\$ 128.680,73	R\$ 276.502,48	R\$ 326.584,43
	ACUMULADO (%)			39,40%	84,66%	100,00%